



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR AMA	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos
------------------	----------------	---------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	ETAPA 1 - PAVTO TÉRREO/ SUBSOLO (E	1.028.309,11	% Período:	14,37%	14,27%	14,27%	15,29%	11,21%	8,59%	10,79%	11,20%		
1.1.	Serviços Iniciais	1.271,59	% Período:	100,00%									
1.2.	Instalações Provisórias e Movimentação de Te	13.856,96	% Período:	100,00%									
1.3.	ESTRUTURA	403.214,06	% Período:	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%						
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.407,12	% Período:	75,00%	25,00%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	135.959,36	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.6.	COBERTURA	73.360,36	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	40,00%	20,00%			
1.7.	ESQUADRIAS	75.162,34	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%		50,00%	50,00%	
1.8.	REVESTIMENTOS	109.700,05	% Período:					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
1.9.	FORRO	39.869,24	% Período:						50,00%	50,00%			
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60.998,00	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	15,00%	30,00%		
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/I	26.819,71	% Período:		15,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
1.12.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INC	3.099,19	% Período:									100,00%	
1.13.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	12.125,61	% Período:			15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
1.14.	MATERIAIS METÁLICOS/ ACESSÓRIOS	8.737,20	% Período:			15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
1.15.	PINTURAS	48.163,86	% Período:					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
1.16.	PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	5.635,99	% Período:							50,00%	50,00%		
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	2.928,47	% Período:									100,00%	
Total: R\$ 1.028.309,11				%:	14,37%	14,27%	14,27%	15,29%	11,21%	8,59%	10,79%	11,20%	
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	147.747,91	146.767,89	146.734,95	157.259,38	115.246,33	88.356,37	110.979,75	115.216,53	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	147.747,91	146.767,89	146.734,95	157.259,38	115.246,33	88.356,37	110.979,75	115.216,53	
				%:	14,37%	28,64%	42,91%	58,20%	69,41%	78,00%	88,80%	100,00%	
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	147.747,91	294.515,80	441.250,75	598.510,13	713.756,46	802.112,83	913.092,58	1.028.309,11	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	147.747,91	294.515,80	441.250,75	598.510,13	713.756,46	802.112,83	913.092,58	1.028.309,11	

Campos Novos
Local
segunda-feira, 7 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Volmar Vinícius Canonica
CREA/CAU: CREA SC 151.177-0
ART/RRT: